# 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画) に基づいた事後評価の結果を記入すること。 また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

## 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

## ①耐震性の確保を図る整備

#### 【達成状況】

0	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

#### (耐震化率の目標に対する達成状況)

(間接に平り日孫に対する建成状況)				
学校区分	耐震化率(%)			
于权区力	目標	達成状況		
小学校	100.0	100.0		
中学校				
高等学校	_	_		
特別支援学校				
幼稚園	_	_		

### 【所見】

本計画で予定していた地震補強事業については、計画どおり実施できた。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

### 【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】	
③教育環境の質的な向上を図る整備	
【達成状況】	
計画どおり実施できた。	]
○計画したが、一部実施できなかった。	
計画したが、すべて実施できなかった。	
【所見】	
工作业学技术 <b>本</b> 约《土扫描记》(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(	以大体引来以为以中华大大大,人民业兴华体本领土担供水火(八)、工作00年后中华、大火华
	いては計画どおり実施できたが、会見小学校体育館大規模改造(トイレ)は、平成20年に実施した当校 取壊しが妥当であると判断され、他事業(地域活性化・緊急安心実現総合対策時交付金)により取壊し
を行った。	以级UN 女当了的多色种的它们、他事来《地场冶压化 亲心女心关抗秘古对宋时文刊亚川(65) 机级U
④施設の特性に配慮した教育環境の充実を	や図る整備
【達成状況】	7
計画どおり実施できた。	
計画したが、一部実施できなかった。	
計画したが、すべて実施できなかった。	
【所見】	

## 2 事後評価の時期及び方法について

各年度毎に南部町議会に教育委員会評価の一環として評価報告を行うとともに、南部町議会民生・教育常任委員会において報告し、評価を行った。また町ホームページに当該事業報告を掲載し、住民等へ広く周知を行うこととする。

# 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画により計画した事業について概ね計画どおりに実施でき、また地域活性化・生活対策臨時交付金等の活用により、平成21年度末を 以って、耐震物改修率(文部科学省調査対象建物)100%の目標が達成できた。今後は、教育環境の質的な向上を図る整備事業を推進し、施設整 備計画を策定する際は、緊急性、必要性に応じて計画的に実施していくこととする。