発南第1721号
令和7年5月20日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

南部町長 陶山 清孝

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年3月18日
(2) サービス開始日 : 令和4年4月2日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
Wi-Fi の設置数	1,300世帯 (令和5年度)	1,513/1,300	1,547/1,300	【参考】 1,582/1,300	【参考】 -/1,300

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
3、899回線	1,513	1,547	1,582	-

3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・ 事業実施前の令和2年度に希望集落へのサービス説明会を実施した。
- ・ サービス事業者での個別訪問を開催し、加入希望宅への引込工事（クロージャから光成端箱まで）を町負担で実施した。
- ・ インターネット加入の希望者には、Wi-Fi 機能付 ONU 端末を無料設置した。
- ・ 町内 Wi-Fi について公共施設で使用できるように整備した。
- ・ サービス事業者が、R6年7月から一般加入向けメッシュWi-Fiルーターのレンタルサービスを開始、R7年4月からは、インターネット10Gプランの提供を開始するなどサービス向上を図った。

4. 評価

- ・ Wi-Fi の設置数
加入促進のための取り組みを継続的に実施することにより、Wi-Fi の設置数については、目標を達成済みである。
- ・ 利用回線数
提供可能回線数に対して、4割の加入となっているが、引き続き積極的な取り組みが必要である。

5. 課題への対応策（中間評価のみ）

引き続き新規加入希望宅への引込工事を町が負担するなど利用促進を図る。